



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : PROJET INVEST ESPIGAT

LABEGE, LE 05/07/2023

Accusé de réception N° 2023071389

LIVRAISON SEMAINE 36


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.


LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

**MERCI DE VALIDER LA HAUTEUR POIGNEE DU REPERE 2 A 400 (HAUTEUR D'ALLEGE NON PRECISEE)
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC
COTES FAB VU ENTRE BENJAMIN ET JEAN LE 6 JUILLET**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none">- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2Ouvrant à DroiteHauteur Poignée : 200- cornière 30*60 3 côtés- bavette N99934 90*70- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 46mm- Dormant périphérique- Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage- Hauteur profil 78,1mm <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	465	535	228,09	228,09

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 400 - cornière 30*60 3 côtés - bavette N99934 90*70 - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 46mm - Dormant périphérique - Dormant 66mm coupe d'onglet avec pieds de clippage - Hauteur profil 78,1mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1440	1170	561,40	561,40

MONTANT TOTAL H.T. 789,49 €

T.V.A. à 20,00 % 157,90 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 947,39 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 1,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,20 €

T.T.C. : 1,20 €